



HEISE NEWS #3, ULTIMO SEPTEMBER 2026 - STATUS PÅ BELÆGNINGEN

Renoveringen af vores gule belægning skrider planmæssigt fremad

Så er AktivByg A/S ved at være igennem første fase af det planlagte arbejde. Inden denne uge er omme, regner AktivByg A/S med at de ud over etableringen af de første 5 + 10 p-pladser, når igennem renoveringen af den aftalte del af belægningen overfor VHP2-4 / ud fra de 10 omlagte p-pladser. Vores umiddelbare oplevelse er, at det går godt med projektet. Selv de forventede udfordringer med p-pladser til alle de sidste uger grundet de manglende 10 p-pladser, synes at være gået relativt problemfrit. Det har vist på intet tidspunkt været umuligt at finde en p-plads langs skoven. Der er blevet gjort klar til at trække el (lovpligtigt), hvis vi engang skulle ende med at ville etablere el-ladestanderne på de 15 p-pladser. Samme kommer til at ske på de kommende 8 p-pladser på den centrale plads.

Hvad er det næste der sker?

AktivByg forventer på mandag d. 28/9 at gå i gang med de næste 8 p-pladser, dvs. de 8 pladser på den centrale plads ind mod kummen til VHP30's have.

ALLE BEDES UNDLADE AT PARKERE SV.T. DISSE 8 P-PLADSER EFTER I MORGEN, SØNDAG d. 27/9

Find derfor gerne en anden parkeringsplads senest i løbet af i morgen søndag aften (d. 27/9), så AktivByg A/S kan komme i gang kl. 06 på mandag.

Tak!

En skitse til en tidsplan fremgår herunder. Opdateres løbende.

Hvis der opstår problemer relateret til renoveringen af belægningen

Hvis der opstår problemer med arbejdet, naboer etc., bedes I rette henvendelse direkte til Thomas Bo Drivsholm i Ville Heise park 11 (kom forbi, ring på 21622967 eller mail på formand@villeheisepark.dk) - og helst IKKE til Benny og co. Lad dem venligst arbejde i fred. Thomas og Benny er i løbende dialog igennem projektet.

Let revideret skitse til tidsplan for renovering af den gule belægning (med gråt: Udført)

Uge 33-34: Arbejde med de 5 parkeringspladser på den lille plads ved indkørslen (mellem VHP1 og VHP2)

Uge 34-36: Arbejde med de 10 parkeringspladser på den lille plads (langs med kummen ned mod affaldscontainerne)

Uge 37-39: Omlægning af del af belægningen på den lille plads (mellem VHP1 og VHP2-4'ish)

Uge 40-41: Arbejde ved de 8 parkeringspladser på den centrale plads (op mod VHP30's have)

Uge 42-43: Omlægning af del af belægningen på den centrale plads (skydes nok til ugerne 44-49)

Uge 43-46: Omlægning af belægningen ved nr. 24-29 (flyttes nok frem til ugerne 42-44)

Uge 47-49: Omlægning af belægningen ved nr. 30-34 (flyttes nok frem til ugerne 45-47)

Uge 50-51: Omlægge til græsarmeringssten på vendeplads/brandvej (mellem VHP12 og VHP19) (droppes måske)

Så blev vinderen af hækkeklipping i VHP 2026 endelig fundet—præmieoverrækkelse på generalforsamling 2027

Hermed afklaret og offentliggjort: Vibeke i VHP7 vinder årets pris for præcisions-klipping. Læg mærke til de skarpe linjer på hækken i baggrunden! Vildt! Rent Versailles!

